



# Aufheizprotokoll CAF 14

Objekt: \_\_\_\_\_

Ende der Estricharbeiten: \_\_\_\_\_

Dicke des Estrichs im Mittel ca: \_\_\_\_\_

Bauleitung: \_\_\_\_\_

Heizungsinstallateur: \_\_\_\_\_

Tag:	Datum:	Vorlauf in C°	Unterschrift
1 – 3		kein	
Ab 4		30°	
5 – 14		50°	
CM Messung 1		Wert:	
CM Messung 2		Wert:	
CM Messung 3		Wert:	
CM Messung 4		Wert:	

**Täglich 3-mal Stosslüften und Fenster danach wieder schliessen.**

**Rücklauftemperatur darf – 5° zur Vorlauftemperatur nicht unterschreiten**

**Wenn mehr als 5° Unterschied, Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen.**

**Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen darf höchstens 65% betragen**