

# Aufheizprotokoll CAF 21

Objekt: \_\_\_\_\_

Ende der Estricharbeiten: \_\_\_\_\_

Dicke des Estrichs im Mittel ca: \_\_\_\_\_

Bauleitung: \_\_\_\_\_

Heizungsinstalleur: \_\_\_\_\_

Tag:	Datum:	Vorlauf in C°	Unterschrift
1 – 3		kein	
Ab 4		30°	
5 – 21		50°	
CM Messung 1		Wert:	
CM Messung 2		Wert:	
CM Messung 3		Wert:	
CM Messung 4		Wert:	

Täglich 3-mal Stosslüften und Fenster danach wieder schliessen.

Rücklauftemperatur darf – 5° zur Vorlauftemperatur nicht unterschreiten

Wenn mehr als 5° Unterschied, Durchlaufgeschwindigkeit erhöhen.

Die relative Luftfeuchtigkeit in den Räumen darf höchstens 65% betragen